河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	桃城区
质控结果	不通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证仅写“本次制图具体 R²、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际精度指标，无法核验制图精度

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。

2. 土壤养分状况成因分析未利用二普、测土配方施肥等历史资料进行变化趋势对比分析

◢ (四) 土壤有机质偏低状况成因分析

1.自然因素

2.人为因素

3. 不同土壤类型表（表 2.8）存在多行空行，表格内容不完整

表 2.8 桃城区不同土壤类型土壤有机质

土壤类型	样点均值(g/kg)	中位值(g/kg)	范围(g/kg)	数量/个	制图均值(g/kg)	面积/亩
典型潮土 壤质石灰性潮土	17.06	17.20	4.09-27.6	295	16.14	517047
典型潮土 砂质石灰性潮土	13.08	13.15	8.56-17.2	8	16.60	14035
典型潮土 合计	16.95	17.1	4.09-27.6	303	16.15	531082
脱潮土 壤质脱潮土	14.11	13.60	7.26-20.7	27	14.39	35559
脱潮土 砂质脱潮土	11.09	11.74	5.1-15.8	4	13.62	6781
脱潮土 合计	13.72	13.6	5.1-20.7	31	14.26	42340
盐化潮土 氯化物盐化潮土	11.13	11.70	7.32-13.8	4	14.54	1169
盐化潮土 合计	11.13	11.7	7.32-13.8	4	14.54	1169
衡水市桃城区	16.59	16.65	4.09-27.6	338	16.36	574644
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计	16.59	-	-	-	-	57464

9

5. 自然条件、社会经济、土地利用、农业生产各章节内容过于简略，缺少具体数据支撑

（一）自然条件

1.气候

属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明，雨热同期。多年平均气温约.3℃，多年平均降水量约 530 毫米，降水集中在 7—9 月，蒸发量大，春旱较频繁。

2.母岩母质

成土母质以第四系河流冲积物为主，为古黄河、古滏阳河、衡水湖等河流沉积形戎，质地以轻壤、中壤为主。

3.地形地貌

地处华北平原，地势平坦开阔，海拔较低，滏阳河纵贯区境，东南部毗邻衡水湖（国家级自然保护区），地形以平原为主，湖洼交错。

4.植被

植被以农田植被为主，衡水湖周边湿地植被（芦苇、香蒲等）发育，农田林网由杨、柳、槐等树种组成。农业以小麦、玉米为主。

5.水资源状况

属海河流域滏阳河水系，滏阳河穿境而过，衡水湖为华北平原重要淡水湖泊和国家级湿地自然保护区。地表水相对较多，但农业灌溉仍以地下水为主。

（二）社会经济

作为衡水市政治、经济、文化中心，城郊农业和都市农业特征明显，以小麦、玉米和城郊蔬菜、肉蛋奶生产为主。衡水湖生态保护与绿色发展协调推进。

（三）土地利用

1.土地利用现状

耕地主要分布在滏阳河两侧平原和湖洼周边，以水浇地为主。衡水湖周边实施严格生态保护，耕地利用与湿地保护相协调。